

O P I S T E C H N I C Z N Y

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

C z ę ś ć o p i s o w a

Zakres robót:

1. Roboty drogowe
 - przebudowa jezdni
 2. Kolejność realizacji
 - I etap – roboty przygotowawcze;
 - II etap – położenie nowej nawierzchni.
 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 - budynki w odległości 5 – 15 m od obiektu;
 - sieć telefoniczna;
 - sieć energetyczna;
 - sieć wodociągowa;
 - sieć kanalizacyjna;
 - sieć deszczowa;
 4. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 - instalacje podziemne.
 5. Zagrożenia podczas realizacji
 - roboty: budowa przepustów, budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wraz elementami małej architektury,
 - skala: 15 pracowników, 3 samochody ciężarowe, 2 koparki, walec drogowy, wibromłoty;
 - rodzaj: wyładunek elementów betonowych, układanie kostki betonowej
- Miejsce:** Ścieżka spacerowo – rowerowa wokół jeziora Suskiego
6. Sposób instruktażu pracowników
 - szkolenie na stanowisku pracy;
 - wykazanie ryzyka: rozładunek ciężkich materiałów, praca w wykopie, praca ciężkiego sprzętu; układanie podbudowy z betonu,
 - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa: wibromłoty, koparka, walce drogowe;
 - omówienie: instrukcji ppoż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe, działania w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefonicznej.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
 - sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników;
 - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń;
 - sprawdzenie atestów materiałów;
 - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;
 - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej;
 - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej;
 - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej;
 - wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozów;
 - wyznaczenie dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie;
 - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach;
 - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót;
 - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby;
 - ustawienie tablicy informacyjnej budowy.
8. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego.
9. Informację opracowano na podstawie
 - projektu budowlanego budowy ścieżki spacerowo – rowerowej wokół jeziora Suskiego.
 - Dz. U. 03.120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.