

OPRACOWANIE: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BiOZ”

OBIEKT : WINDA OSOBOWA

ADRES : SUSZ ul. Wybickiego 9 nr działki: 108/1

INWESTOR : GMINA SUSZ ul. Wybickiego 6 14 – 240 Susz

PROJEKTANT : mgr inż. Marek Zdrojewski Iława ul. Dąbrowskiego 6a

CZĘŚĆ OPISOWA

Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji WINDY OSOBOWEJ w OŚRODKU ZDROWIA.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości w Susz przy ul. Wybickiego 9.

INWESTOR :

GMINA SUSZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzi :

- przygotowanie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych z wydzieleniem stref prowadzonych prac,
- wykucie otworów w istniejącym szybie windowym oraz osadzenie belek nadprożowych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi (w strefie wejściowej),
- wykonanie płyty stropowej szybu windowego,
- montaż windy.

Zakres robót dotyczy jednego obiektu – windy osobowej w OŚRODKU ZDROWIA.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- OŚRODEK ZDROWIA.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Nie istnieją elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Prace przy montowaniu konstrukcji windy. Zagrożenia te występować będą na zewnątrz, jak i wewnątrz istniejącego obiektu. Na czas robót budowlanych wydzielić wokół szybu windowego strefę ochronną, bez możliwości przebywania w tej strefie osób postronnych.
- Do montażu windy zatrudnić wyspecjalizowaną ekipę monterską.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. art. 21a ust.2, **Rozporządzenia Ministra Infrastruktury** z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126), jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników i każdorazowo na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Nie występują tu strefy szczególnego zagrożenia zdrowia.
- Zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację będzie przygotowanie miejsca pracy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wydzielenie drogi dojazdowej wewnętrznej (zaopatrzeniowo – przeciwpożarowej), montaż odpowiednich tablic ostrzegawczych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację.
- Montaż windy osobowej przez wyspecjalizowaną ekipę monterską.
- Do prac związanych z montażem muszą być wyznaczeni pracownicy legitymujący się uprawnieniami do prac na wysokości.
- Osoby, których obecność w strefie zagrożenia jest niezbędna, należy zapoznać z grożącym niebezpieczeństwem. Wszystkie drobne elementy oraz narzędzia znajdujące się na wysokości w trakcie montażu, muszą być umieszczone w zamykanych skrzynkach.
- Zaleca się przy wykonywaniu prac montażowych, przymocowanie narzędzi do pasów monterskich.
- Roboty montażowe prowadzić w okresie pełnej widoczności – przy świetle dziennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
- Dozór przed wejściem na teren prowadzonych prac osób postronnych.